

## ΑΡΙΘΜΟΣ 13

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 185/2011**

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Κρανέας».

Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 12213/23-6-2011 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος)	20. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος
2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος)	21. Καρρά Γεωργία
3. Παπαδοπούλου Μαρία	22. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας
4.Πεντερίδης Αλέξιος	23.Κολοβού Ελπίδα               ''               ' Σεβαστειανών
5.Σουρουτζίδης Στυλιανός	24.Σιδηρόπουλος Βασίλειος               ''               ' Ριζού
6.Θεοδορίδης Ιωάννης	25.Δούμος Χρήστος               ''               ' Πρ. Ηλία
7.Καραγιάννης Μιχαήλ	26.Τσέμπτσης Νικηφόρος               ''               ' Πετραίας
8.Κωστόπουλος Κων/νος	27.Λιάκος Δανιήλ               ''               T.K. Ανύδρου
9.Μηνάς Στυλιανός	28.Γεραντίδης Χαράλαμπος               ''               ' Αρσενίου
10.Καλώση Αικατερίνη	29.Μόκρης Βασίλειος               ''               ' Άσπρου
11. Παπαδόπουλος Θωμάς	30.Πασχαλίδης Σταύρος               ''               ' Δάφνης
12. Κερμανίδης Κων/νος	31.Καρύπης Μάρκος               ''               ' Καλής
13.Σεμερτσίδης Θεοφάνης	32.Χατζηστρατής Γεώργιος               ''               ' Καλλιπόλης
14. Κελεσιδής Χρήστος	33.Μηνάς Στέργιος               ''               ' Καλυβίων
15.Πολυχρονιάδης Δημήτριος	34.Περπερίδης Παύλος               ''               ' Κρανέας
16. Καρακελίδης Δαμιανός	35.Χουτουριδής Ευστάθιος               ''               ' Λιποχωρίου
17. Μίμης Δημήτριος	36.Αβραμίδης Χρήστος               ''               ' Μανδάλου
18. Κρητίδου Ευφροσύνη	37.Μπαξεβάνης Μιχαήλ               ''               ' Μαυροβουνίου
19. Αλατζάς Σάββας	38.Χρυσουλίδης Θεόδωρος               ''               ' Νέας Ζωής

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας)	2. Ανδρεάδης Ευστάθιος
3. Τζαμτζής Ιορδάνης	4. Ξανθόπουλος Χρήστος
5. Παπαδόπουλος Αναστάσιος	6. Καρασαββίδης Λάζαρος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Κρανέας», ΠΥΡΑΜΙΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία, με έδρα το Πλαγιάρι Γιαννιτσών, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 31-7-2011 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε την παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, ομόφωνα

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Κρανέας », έως 31-7-2011, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχθηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 185/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ